別添の別紙（一覧表）

個別施設計画一覧表（橋梁）

【更新年月日：令和3年4月1日】

番号	優先度	個別施設整理番号	林道台帳索引番号	路線名	林道種類及び区分	橋梁名	所在地	起点からの距離	建設年度	供用年数	種別	型式	道路橋示方書	橋格（設計荷重）	橋下条件	橋長（m）	幅員（m）	上部工型式	橋台工型式	橋脚工型式	海岸からの距離（km）	林道管理区分	施業計画				施設の現況			計画内容					優先度	措置記録						備考
																							主伐・間伐		その他の施業		点検実施年月日	判定区分	所見等	計画期間	内容		実施予定時期	対策費用（概算：百万円）		実施年月日	内容		対策費用（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	
																							年度	面積(ha)	年度	面積(ha)					分類	概要（数量）					分類	概要（数量）				
1	④		10702003	本継線	自動車道2級	太田橋	栗山町字継立		1980	38	コンクリート橋	PC桁			河川	8.4m	5.0m(4.0m)	単純PC桁	重力式橋台	ー	ー	森林管理道(開放)					H30.11.30	Ⅱ	土砂堆積	平成31年度～令和10年度	点検	定期点検	令和5年	0.65	中～下							一般管理型
2	③		10702003	本継線	自動車道2級	竹田橋	栗山町字桜山		1980	38	コンクリート橋	PCホロー桁			河川	15.6m	5.0m(4.0m)	単純PCホロー桁	重力式橋台	ー	ー	森林管理道(開放)					H30.11.30	Ⅲ	PC桁ひび割れ	平成31年度～令和10年度	補修	PC桁補修	令和3年	5.94	上～中	R2.12.25	補修	補修設計	2.03			予防保全型